

Rapport nr.: **3053411**

07/01/326/012

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF OF TAPELOZE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningwijziging~~

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : De Visschersstraat 2, 9300 Bels (gelijkvloers rechts)

Eigendom van : [redacted]

Opdrachtgever : idem

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : R. Tieleman Datum van onderzoek : 16/01/2002

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. maatschappij Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 14 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 35 mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren pennen horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 5.9 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 6 Algemene isolatieweerstand : 710 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p 40A/300 mA bijkomende : 2p 40A/30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Toestellen en verlichting nog niet geplaatst.

INBREUKEN

geen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/01/2002, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.32.31
E-mail: OC8326@telenor.be - www.ocb.be

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49