

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 19456
Cont.pers.: TIELEMANS BART
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0476/360435
e-mail: info@tscabbling.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6624212
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/01/2026

Klant / Opdrachtgever:

T&S CABLING
RING OOST 13C
9400 NINOVE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE
INSTALLATIE OP LS OF ZLS**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam:

Adres: HALSESTEENWEG 123 MEERBEKE 9402

Installateur/verantw

Adres: RING OOST 13 C NINOVE 9400

B.T.W.: BE0476.499.434

Adres installatie: MEERBEKE 9402

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: Wooneenheid, verkoop

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: 541448820064407270 Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 0568635648 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 28/01/2026

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3N400V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	pen(nen)	sectie: 6 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	4p 40A/300mA	bijkomende: 4p 40A/30mA (2x); 4p 40A/300mA	
Eëndraadschema en situatieplan:	zie bijlage	referentie: T&S CABLING	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties:	☒ PV ☐ zwembad ☐ sauna	☐ voeding elektrisch voertuig	☐ thuisbatterij
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ verlichting	☐ -
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 4	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	0 + 12 + 4 + 12	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 3 MOhm

Spreidingsweerstand: 7,33 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Geen.
I	Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf