

Rapport 12/09/60/1757
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Teller nr.: 31 475 743
Stand I: 000 007,1 Stand II: 000 006,3

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.01 (2.1, tweede verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 27.09.2012.
Plaats van onderzoek : Onderwijslaan 13 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Vernaco.
Opdrachtgever : bvba Megavolt, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.
Installateur : bvba Megavolt, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.
BTW : BE 0.465.818.051.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm². **Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 3 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 11.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ZA t/m ZE).

NOTA'S:

De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De water-, cv- en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27.09.2037, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.


Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
Lennik
O.C.B. 1750
02/269.07.07 0475/45.23.82