

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **61718**
Cont.pers.: Vyenco
Tel.: -
Fax: -
GSM: 056/60.16.17
e-mail: Vyenco@electracontractors.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4999156
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/08/2018

Klant / Opdrachtgever:
ELECTRA CONTRACTORS
EMIEL CLAUSSTRAAT 45
8793 SINT-ELOOIS-VIJVE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: 2.E.5 **Aard installatie::** nieuwe **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: NEDERHEM FASE 2 STEENKOOLSTRAAT 4 HALLE 1500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 29/08/2018 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/08/2043 **Onderzoeker:** AKOPIAN KARO
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te :** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** -33751780 **Stand I :** - **Stand II :** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 3 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 14

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I | Geen
N | Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker