

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

B.T.V. O.V.L.
Brusselsing. 326
3030 Melle

EAN: B.V.B.

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: NM 160

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 46/070627/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Versenstraat 6
Denderleeuw

EIGENAAR: Starrens Bruno

Adres: Idem

OPDRACHTGEVER: Idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: Idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 27/06/07 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ controle volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortepig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V

Bescherming van de aansluiting Max 2 p/40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type diff. 4 p/40 A/0,3 A

Type van de aardelektrode: ~~hor~~ - ~~hor~~ - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 79

RA: 07,40 Ohm; RI tot ≥ 20,90 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

- zie eendraad- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: - geen

Nota's: - Verlichtingsarmaturen, laddhanen en hendes nog niet geplaatst.

- Ring D was op moment van keuring niet aangesloten alhoewel de stop niet.

- De zolder behoeft niet tot deze keuring daar die nog niet afgewerkt is en er enkel een wachtleiding naar ligt.

- Aarding aan bod en double zijde controlebaar.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aanwezigheid van de stroomverdelers
naam
handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

- BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/06/2032 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: NM 160
nr. + naam + handtekening

De directeur,