

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: Karel Vanderpoorten
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0472/54.09.21
e-mail: karelvdp@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5137509
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/12/2018

Klant / Opdrachtgever:
Karel Vanderpoorten
Augustijnenkaai 3/Bus 001
9000 Gent

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: KAREL VANDERPOORTEN ZONNESTRAAT 58 DENDERHOUTEM 9450
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/278
Datum onderzoek: 17/12/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2043 Onderzoeker: LIEVENS CLINT
Eigendom van: KAREL VANDERPOORTEN ZONNESTRAAT 58, 9450 DENDERHOUTEM
Installateur: KAREL VANDERPOORTEN
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 12761897 Stand I : 41159 kWh Stand II 48610 kWh
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: / mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: / mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 15 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatiweerstand: 1,3 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: Bord 1: 11 en Bord 2: 7 (keuken)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N	Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker