



SOCOTEC BELGIUM VZW

Nr 0334

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr.: 91/16-11-18/10-1	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam):
Datum van onderzoek: 16/11/16	
Eigenaar Naam - Voornaam: [redacted]	BTW nr. / I.K. nr.: [redacted]
Adres: 16 de Vijver met 4 Liersele	Adres installatie: 16 de Vijver met 4 Liersele

1) **REFERENTIES:** AREI - interne procedure : CHECK-LIST-INS -E-10

2) **SOORT CONTROLE:**

- ☐ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) **INSTALLATIE:**

- ☒ Woonruimte ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen: volgens het: ☒ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.
Verdeler: [redacted] Aansluiting volgens kabeling van het bord: Spanning: 230 V.
Voeding van het hoofdbord (DNB): 1. X mm². Beveiliging aansluiting (Hoofdbord): 40 A. ☒ In max. te voorzien)
Voedingskolom: 1 X 16 mm². Algemeen lastschakelaar: 90 A.
Aantal borden: 1 Aantal eindkringen: 17 Re = 23. Ω RIGEN = 140 M Ω .
Soort aarding: ☐ Ius ☒ plukketten -

Differentieel	I _n en A	I _{sc} en KA	I _d en A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{sc} in KA	I _d in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{sc} in KA	I _d in A	Beschermde kringen
	40	3	0.9	13.16								
	40	3	0.9	13.16								

4) **BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: EAN CODE:** 549.44.833.010.58.5429

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
	230V/16A				

5) **GEBREKEN:**

geen

6) **NOTA'S:** - De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld
☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel

- De schema's: ☒ werden ondertekend ☐ zijn niet ondertekend ☐ niet aanwezig
- Installatie: ☒ gas- en/of waterleiding ☐ sanitair: ☒ niet geplaatst op de dag van de controle.
☒ Equipotentiaal verbinding aanwezig maar niet aangesloten. Deze dienen te worden aangesloten bij de realisatie van de installatie. ☐ Ontvangers (lichtpunten, vaste toestellen, ...) niet geplaatst.

7) **BESLUIT:**

- ☒ **De installatie is conform.** Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 16/11/2017
- ☐ **De installatie is niet conform.** De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- ☐ Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- ☐ **De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren.** Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om het dossier te vervolledigen. Dit document bekrachtigd niet het onder spanning zetten of de versterking van de bezochte installatie.

Nota : Alle informatie verkregen tijdens onze inspecties blijven vertrouwelijk.

Inspecteur (Naam en Handtekening),

Datum afgifte

V.O. Grooten

16/11/16

De aanvrager (Naam en handtekening)
In opdracht van SOCOTEC BELGIUM VZW,

RAP/SOCOTEC/INJ0215 - V12