

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0477788	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: ciprian toma	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV07853	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 17/05/2021	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
[redacted]		[redacted]	
straat en nummer: Keerstraat 232		straat en nummer: Keerstraat 232	
postcode en gemeente: 9420 Ottergem		postcode en gemeente: 9420 Ottergem	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2500		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☒ Klasse 1		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds		☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 30/12/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:		☐ niet aanwezig	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok	
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☒ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking			
		☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok		
		☒ andere: kijkglas	☒ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal		☒ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t. opmerkingen:			
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere: vlottermeter werkend		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand 3,1mm	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
vlottemeter juist afgesteld werkt nu correct. sonde werkt dubbelwandige tank	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 17/05/2026	
 handtekening erkend technicus naam: ciprian toma	voor kennisname van momentopname  handtekening klant n. [REDACTED] hoedanigheid: Klant