

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: HEYMANS LIEVEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475/69.12.15
e-mail: lieven.heyman@skynet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5370982-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/02/2020

Klant / Opdrachtgever:
ARNAUTS - CLAESSENS
MUURSTRAAT 31
1770 LIEDEKERKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: 1.1 Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: Appartement 11, eerste verdieping rechts
Plaats onderzoek: ARNAUTS - CLAESSENS SCHELFHOUTSTRAAT 1 bus 11 LIEDEKERKE 1770
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 29/02/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 28/02/2045 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: ARNAUTS - CLAESSENS MUURSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE
Installateur: ARNAUTS JEAN-LOUIS
B.T.W.: - ID-kaart : 592-4863794-04 Uitgereikt te: Liedekerke Datum: 14/11/2016

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448860018826443 Teller nr.: 4 312 696 Stand I : 000 001,8 Stand II 000 001,4
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 20 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker