

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSIP

KEURINGSVERSLAG ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens :				Datum verslag: 26/11/2021	
Verslag N°: 9033690		Datum keuring: 16/09/2021		Keuring N°: 202107675	
Inspecteur: Vanden Berghe Steve		Aanwezigen: MICHAEL			
Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.4., 7.112.					
Type keuring: Gelijkvormigheidscontrole					
Adres- en onderzoeksgegevens :					
Plaats van het onderzoek: Ninoofsesteenweg 774 - 104 , 1703 SCHEPDAAL					
Teller n°: 1SAG1105003109		Index teller:		Dag: 168,00 Nacht: 255,00	
Datum installatie: Na 01/06/2020					
EAN-code:080818					
Naam opdrachtgever: ALFA SUN		Adres opdrachtgever: Mallaardstraat 9, 9400 NINOVE			
Naam eigenaar:		Adres eigenaar: NINOOFSESTEENWEG 774 1703 DILBEEK			
Installateur: ALFA SUN		Adres installateur: MAALAARDSTRAAT 9 9402 NINOVE			
BTW-n° of ID:					
Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : PV-installatie B1.4)					
Algemene gegevens elektrische installatie:					
Nominale spanning: 1 x 400V + N (230V)		Max. beveiliging: 2 x 40 A		Meter – bord verbinding: XGB 4 x 10 mm²	
Type electrode: Lus		# verdeelborden: 1		# stroombanen: 1	
Netsysteem: TT		Type alg. schakelaar: Lastscheider			
Differentieelschakelaars:					
In:	Id:	#p:	Type:	Icu:	Test:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK
					X2,5: OK
Beschrijving van de installatie:					
Beveiligde en # kringen:		Bescherming:		Sectie:	
ALLE KRINGEN ALGEMEEN + PV		C20A2P3000A		2,5²	
Metingen, proeven en visuele controles:					
Ra:	3,40	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	72,30	MOhm
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK	
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK	
Aardingscontinuïteit:		OK			
Alg. visuele controle:		OK			
Vaste toestellen:		OK			
Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage					
Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het KB van 8.09.2019 betreffende de installaties van laagspanning en zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/09/2046 (6.5.2.). De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.					
Aantal bijlagen:		Ééndraadschema's: JA		Situatieplannen: JA	
				Andere:	
De inspecteur, Vanden Berghe Steve				Visum DNB (art. 270)	

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.20. : De specifieke voorschriften van de C10/11 werden gecontroleerd.
- 1.21. : Netontkoppeling werd getest.
- 1.22. : Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren.

Extra inbreuken:

OMSCHRIJVING PV INSTALLATIE:

OMVORMER:

GOODWE

MAXIMAAL AC VERMOGEN 2200W

SN: 52000SSX20CW1269

PANELEN:

5x Longi Solar 370Wp

TOTAAL GEINSTALLEERD DC VERMOGEN 1850Wp

DSI 30MA AANGEPAST NAAR 63A

Dit verslag met nummer 9033690 vervangt het vorige met nummer 903369 hetgeen eveneens vervalt.

Raadgevingen

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
 - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - g) een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

De verkoper is er toe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht over te maken;

De koper is er toe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) elke volledige renovatie of elke afbraak van het gebouw met of zonder hergebouw mee te delen aan de Algemene Directie Energie « Hoog Toezicht energieinfrastructuur en - producten ». In dit geval, maakt de Algemene Directie Energie een dossiernummer over en ze nodig hem uit om een kopie van het verslag van controle van de elektrische installatie over te maken, zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen;
 - c) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn er toe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be




Algemene gegevens :

Verslag N°: 9033690
 Inspecteur: Vanden Berghe Steve
 Controle volgens Boek 1: 4.2.4.3., 6.4., 7.112.
 Type keuring: Gelijkvormigheidscontrole

Datum keuring: 16/09/2021
 Keuring N°: 202107675
 Aanwezigen: MICHAEL

SITUATIESCHEMA



Erkend Organisme 16/09/2021	Plaats van de elektrische installatie appartement B 1.4 Ninooftsesteenweg 774 Bus 104 1703 Dilbeek	Installateur Alfasun Mallaardstraat 9 9400 Ninove Tel.: 054/24.54.81 e-mail: info@alfasun.be 0810.424.805	p. 1/2 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Develect - BTW BE 0734.445.594			

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur: