



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P 011384377 1 gen

N 089967

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: P 011384377 1 gen Aanvrager: De Balle

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam:
Ident. Kaart nr.: 598 2406281	Adres: Baternelkstraat 47
BTW nr.: BE 42	Post nr. + Stad: 9500 Geraardsbergen
	Tel: 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN															☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: 10 plaatse	Meterstand dag:															☐ kWh excl. nacht meter:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☒ 40	☐ 50	☐ 63	☐ 80	☐ 100							nr.:	Meterstand:	
	Ontworpen voor U _n :	☐ 230V	☐ 3x230V	☒ 3N400V													Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20	☐ 25	☐ 32	☒ 40	☐ 50	☐ 63	☐ 80	☐ 100								☐ aardingslus	☒ pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	4	X	40	mm ²	Type:	2xV.P.										☐	
	Algemene differentieelstroominrichting:	4	A / 300	mA	Aantal borden:	7											Aantal eindstroombanen:	Salon
	☒ Zie bijlage																	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 2.2 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 2 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB: Naam:
Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen	not: Verkeuring Santhan nog 6 plaatse	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie	voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 27.11.2009

☒ door hetzelfde erkend organisme (**)

(**) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: LOUDIER Agent nr.: 1.138 Datum: 27.11.2009 Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.