

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 2012.1.14.12

CN 18158

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad :
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis	verkoop van een wooneenheid			☐ Art ...	☒ Art 276	☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 34566115	meterstand dag : 42831	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord :	mm ² - Type :	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 400 A / 3000 mA		
	Aantal borden : 1		
	Aantal eindstroombanen : 1		
zie bijlage(n)	14 Borden Samenvatting PR 327 WHT 327 WHT		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 111 Ω	☐ Algemeen isolatieniveau : 8 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam :

Agent nr. :

Datum : 2012/1/14

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 1☒ Eéndraadsschema('s) : 1☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

2012/1/14 (*)


☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening


AANTAL PANELEN: 14
VERMOGEN/PANEEL: 327 Wp
TOTAAL GEPLAATST PDC: 4,578 KWp



Solar Kabel: 4mm²



XVB3G6mm²



Netkoppeling in bijkomend kastje of

OMVORMER 1: SolarEdge 5000
NOM AC VERMOGEN 1: 5000 W
SERIE NR. OMVORMER 1: SF1512A07F0076FA-EF

OMVORMER 2: 0
NOM AC VERMOGEN 2: 0
SERIE NR. OMVORMER 2: 0

OMVORMER 3: 0
NOM AC VERMOGEN 3: 0
SERIE NR. OMVORMER 3: 0

SERIENUMMER kWh TELLER: M12 0344 017912030113

26/07/2012

Bart TONNELIER
VINOTTE
3531

Bel-Eco
hernieuwbare energie

Husseveldestraat 50A - 9270 Kalken
Tel. 09/355.81.48
Email: info@bel-eco.be

Installateur PV systemen:
Kristiaan Fiers
Handtekening:

Kristiaan Fiers

Klant:	[REDACTED]
Straat:	Luc Schampstraat 3
Postcode:	9320
Gemeente:	Nieuwerkerken
Telefoon:	0
GSM:	0496 12 33 11
Email:	philippe.de.buck@telenet.be