

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 61718
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: keuringen@electracontractors.be

ProKo.: WA01
Verslagnr.: 5645005
Voorl. verslagnr.:
Datum: 15/10/2021



Klant / Opdrachtgever:
ELECTRA CONTRACTORS
EMIEL CLAUSSTRAAT 45
8793 SINT-ELOOIS-VIJVE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 583 DE CLOET CHRISTOPHE
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VMT BOUW **Adres:** BURGEMEESTER DE COCKLAAN 10B 9320 EREMBODEGEM
Installateur/verantw. werk: **Naam:** ELECTRA **Adres:** EMIEL CLAUSSTRAAT 45
CONTRACTORS 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE **B.T.W.:** BE0869624596
Adres installatie: VMT BOUW BURGEMEESTER DE COCKLAAN 10B **Private HS-cabine:** NEE
EREMBODEGEM 9320 **Toestel/Install. ID:** BURGEMEESTER DE COCK
LAAN_10B_9320_EREMBODE
GEM
EAN nr.: 541448860021860845 **Leverancier:** / **Teller nr.:** 1SAG310034 **Nacht teller nr.:** /
3775

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: Kies een item. **Afwijking deel 8 Boek 1:** nvt
Datum: 15/10/20 **Volgende controle binnen** 12 maand of uiterlijk vóór 31/10/2022 **Installatiedatum:** na 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 63A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 32A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 35Cu + lood mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA **bijkomende:** /
Eéndraadschema en situatieplan: ☐ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: nvt **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 1
1x Diff. 4p 63A/300mA
1x Aut. 2p C20A > 2x stopcontact opbouw niko hydro onder bord

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >1000 MOhm **Spreidingsweerstand:** 0,79 Ohm
Testknop diff.schak.: nvt **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf