

Klantverantw.:
Opdracht.:
Klantnr.:
Cont.pers.: HEYMANS LIEVEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475/69.12.15
e-mail: lieven.heyman@skynet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5262361
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/08/2019

Klant / Opdrachtgever:

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: APP 01 Aard installatie: nieuwe Type lokalen: Appartement 01, gelijkvloers
Plaats onderzoek:
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 24/08/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/08/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van:
Installateur: ARNAUTS JEAN-LOUIS
B.T.W.: - ID-kaart : 592-4863794-04 Uitgereikt te: Liedekerke Datum: 14/11/2016

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448860018826412 Teller nr.: 4 312 688 Stand I : 000 001,9 Stand II 000 001,4
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 20 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☒ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Geen.
I Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker