

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement, gelijkvloers (00.01).
Onderzoeker : Jorgen Moens Datum van onderzoek: 06.02.2006.
Plaats van onderzoek : Moortelveld (links van n° 40) te 9473 Welle.
Eigendom van :
Opdrachtgever : bvba Muylaert Johan, Poel 41 te 9450 Haaltert.
Installateur : bvba Muylaert Johan, Poel 41 te 9450 Haaltert.
BTW : BE 0.445.469.689.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm².
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 10.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen GHII).

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij:
Spreidingsweerstand: 2 Ω.

NOTA'S:

De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De cv-ketel is niet geplaatst. De badkamer is niet afgewerkt.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06.02.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.


MOENS Jorgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82