

3172674

08/11/2008/1829



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :  
 Teller nr. : 4 051 816  
 Stand I : 201 131,0 II : 098 834,9

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / ~~ABEI art. 67~~ / ~~ABEI art. 270~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276 /  
 Aanvulling verslag nr. :  
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Vervanging~~ / Bestaande / ~~Verzwaren / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~  
 Type der lokalen : WOONING  
 Plaats van onderzoek : KLEEFSTRAAT 68 1780 ROOBAAL  
 Eigendom van : DE GEYNOT idem  
 Opdrachtgever : T.I.C. ASSESTRAAT 39 1700 NIJVEEK  
 Installateur : idem  
 BTW : BE 0.564.450.027 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 28/11/2008

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1-230 V~~ 3 x 230 V ~~S-380 V-N~~ Max. Beveiliging : 3 x 60 A Omschakelaar : stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek : 3 x 32 A Schak : 4 of 60 A 300 mA  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EXB aantal geleiders : 9 doorsnede : 20 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

~~Bovengrondse net/ondergrondse op bovengrondse net/ondergrondse net~~ Wachhuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 995 Ω

Aantal borden : 3 Aantal eindstroombanen : 44 Algemene isolatieweerstand : 0.10 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4 of 60 A 300 mA / 16 A / 1 mA bijkomende : 4 of 60 A 30 mA / 16 A / 1 (PQR) mA

~~werking testknop : in orde / niet in orde~~ ~~controle foutlus : in orde / niet in orde~~

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja / nee~~ Staat van het vast elektrisch materiaal : in orde / niet in orde

~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking : in orde / niet in orde~~

~~Continuïteit PE en equipotentiale verbinding : in orde / niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal : in orde / niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :  
4 of 60 A 100 mA / 16 A (STU)  
4 of 60 A 30 mA / 16 A (OV)  
4 of 60 A 300 mA / 16 A (a.g. 2)  
4 of 60 A 30 mA / 16 A (a.g. 2)

### FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

~~Hoofdequipotentiale bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten~~

~~Bedkamer geleiding waterleiding OV ketel nog niet geplaatst~~

N  
 N GEEN

### BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 28/11/2033, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder aanpak van de vastgestelde~~

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden op dat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstoogmerk  
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

**JURGEN MOENS**  
 Kruiskouterstraat 59  
 1750 Lennik  
 02/269.07.07 • 0475/45.23.82

per de directeur,  
 de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/02/08/10D