15/03/60/487

EAN nr. : ....
Teller nr. : 31 520 284
Stand I : 000 007,2 II : 000 003,3

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controlebezoek~~
op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 ~~/ AREI art. 87 /~~ AREI art. 270 ~~/ AREI art. 271 / AREI art. 276bis~~ / ....
Aanvulling verslag nr. ....
Aard installatie : Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid~~
Type der lokalen : WONING ⓘⓑ vanaf aug 2018
Plaats van onderzoek : CELIESTRAAT 2 9472 IDDERGEM
Eigendom van : BRABANTSE AANNEMINGEN
Opdrachtgever : NV HIEL WC & C° ROTTBAUTSTRAAT 14 1760 ROOSDAAL
Installateur : idem
BTW BE 0442.709.879 ID-kaart : —— Uitgereikt te : —— Datum : ——
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 30/03/2015

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V 3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2 x 40 A Omschakelaar: stand : ——
Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 40 A Schak. : 2/ diff 40 A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : —— aantal geleiders : —— doorsnede : —— mm²
~~Bovengronds net/ondergronds of bovengronds net/ondergronds net - Woalbuis geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig/niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus ~~/ baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : P6 + 10 mm² Spreidingswaarde : 4 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 15 Algemene isolatieweerstand : 5 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2/ 40 A 300 mA Allytu 4/ mA bijkomende : 2/ 40 A 30 mA Allytu 4/ (wasm...) mA
~~werking testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle fouttus : in orde - niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen~~
~~Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde~~
~~Bescherming tegen elektrische schokken - rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~
~~onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~
~~Continuïteit PE - en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~
~~Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~- toestellen~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~
~~N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~
Ⓘ GEEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door hetzelfde organisme~~ - uiterlijk op : 30/03/2040 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

O.C.B.
Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
1750 Lennik
☎02/269.07.07
0475/45.23.82